



ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:

05/07/2019  
7153

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 04/07/2019

### ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 131

Πρακτικό της με αριθμό **11ης/04.07.2019**, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την **4<sup>η</sup>** του μηνός **ΙΟΥΛΙΟΥ** του έτους **2019**.

Στην Καισαριανή σήμερα, **04/07/2019**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **19:00 μ. μ**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα οδός Βρυούλων και Κλαζομενών, ύστερα από την με **αριθμό πρωτ.7410/28.06.2019**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι πέντε (25) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**  
**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**  
**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

**Κατημερτζής Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Σ.**

1. Πολυχρονάκης Συμεών	1. Βοσκόπουλος Χρήστος
2. Γεωργοπούλου Κανέλλα	2. Αντωνόπουλος Δημήτρης
3. Περρής Ιωάννης	
4. Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος	
5. Καραβασίλης Εμμανουήλ	
6. Χριστοφής Μιχαήλ	
7. Χατζηδημητράκης Αργύριος	
8. Κολοβού Κων/να	
9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ	
10. Παπαγιάννης Ιωάννης	
11. Βεχλίδη Μαρία	
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος	
13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα	
14. Βασιλάκη Αικατερίνη	
15. Φασούλα Αλίκη	
16. Κοντόσταυλος Γεώργιος	
17. Σοφιανόπουλος Γεώργιος	
18. Καμπάκας Αντώνης	
19. Λυκούδης Αλεβίζος	

20. Βερλέκης Νικόλαος	
21. Κακανάκης Ευάγγελος	
22. Αλεξοπούλου Μαρία	
23. Κατσαρέλης Νικόδημος	
24. Γαβρίλης Γεώργιος	
25.	
26.	

Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Σταμέλος Ηλίας και η δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση από το ΔΣ Παράτασης του Έργου:  
**«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»** του Δήμου Καισαριανής έως 30/9/2019.

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής η οποία έχει ως εξής:

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ**  
**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**  
 Ταχ. Δ/ση: Βρυούλων 125  
 & Φιλαδέλφειας  
 Τηλ. 210 7292602-607  
 Fax: 2107292621  
 Πληρ. Ταμπάκη Ειρήνη  
 Τηλ. 2132010728  
 email: texniki@kessariani.gr

**ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 24/6/2019**  
**ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 7153/21-6-19**

**ΠΡΟΣ:**  
**Πρόεδρο ΔΣ**

**Θέμα:** Έγκριση από το ΔΣ Παράτασης του Έργου:  
**«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»** του Δήμου Καισαριανής έως 30/9/2019.

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:**

Καπελλάκος Σάββας  
 Εργολήπτης Δημοσίων έργων  
 Ταχ. Διεύθυνση: Σουλίου 14, Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343,  
 Τηλ. 6948170318/6944474710  
 Email: skapellakos@yahoo.gr  
 ΑΦΜ 103856449, ΔΟΥ Ν. Ιωνίας

## **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

(Συνοδεύει την εισήγηση για Παράταση)

Για το εν λόγω Έργο υπογράφηκε η Σύμβαση με αρ. πρωτ. 331/10-01-19 (ΑΔΑ: ΩΘΡΛΩΕΨ-Τ4Α) με προθεσμία περαίωσης 10/06/2019.

Οι λόγοι της αιτούμενης παράτασης αφορούν σε 2 διαφορετικά σημεία:

1. Λόγω των άστατων καιρικών συνθηκών (πληθώρα βροχοπτώσεων μη συνηθισμένων για την εποχή συγκριτικά με παλαιότερα έτη) δημιουργούν την ανάγκη για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά 51 μέρες, ήτοι έως 31/07/2019, προκειμένου να παραδοθεί ολοκληρωμένο το έργο.
2. Λόγω μη δυνατότητας πληρωμής από υπαιτιότητα του Δήμου Καισαριανής του 1<sup>ου</sup> Λογαριασμού ο οποίος υποβλήθηκε με το υπ' αριθμ. 5535/09-05-2019. Έπρεπε να γίνει αναμόρφωση κωδικού προϋπολογισμού η οποία λόγω Δημοτικών Εκλογών την 26/5/2019 δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και να εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Προκειμένου να μην διακοπεί το Έργο εισηγούμαστε να χορηγήσουμε ανάλογη παράταση χρόνου εργασιών, ήτοι μέχρι 30-9-2019. Η προθεσμία θα επανεξεταστεί όταν καθοριστεί και η ημερομηνία πληρωμής του 1<sup>ου</sup> Λογαριασμού.

Για το Έργο του θέματος υποβλήθηκαν οι ακόλουθες αιτήσεις παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου από τον Ανάδοχο:

- με την αριθ. Πρωτ. 5533/09-05-2019 επιστολή του.
- με την αριθ. Πρωτ. 7153/26-06-2019 επιστολή του.
- 

**Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε :**

**Την έγκριση της παράτασης χρόνου εργασιών έως 30/09/2019, για το Έργο:  
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ  
ΣΧΟΛΕΙΩΝ»**

Οι Επιβλέποντες

Ειρήνη Ταμπάκη  
Πολιτικός Μηχανικός

Ευαγγέλου Γρηγόριος  
Ηλεκτρ. Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Δ/ντρια Τεχνικής Υπηρεσίας

Βασ. Κωνσταντοπούλου  
Αρχιτ. Μηχανικός

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης

## **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση χρόνου εργασιών έως 30/09/2019 , για το Έργο :  
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς Συμβούλους: 2)Πολυχρονάκης Συμεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) Περρής Ιωάννης 5) Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος 6) Καραβασίλης Εμμανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ 8) Χατζηδημητράκης Αργύριος 9) Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 11) Παπαγιάννης Ιωάννης 12) Βεχλίδη Μαρία 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα 15) Βασιλάκη Αικατερίνη 16) Φασούλα Αλίκη 17)Κοντόσταυλος Γεώργιος 18) Σοφιανόπουλος Γεώργιος 19)Καμπάκας Αντώνιος 20) Λυκούδης Αλεβίζος 21)Βερλέκης Νικόλαος 22) Κακανάκης Ευάγγελος 23) Αλεξοπούλου Μαρία 24) Κατσαρέλης Νικόδημος, 25) Γαβρίλης Γεώργιος .

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 04/07/2019  
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**