



ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:

29/10/2019
10232

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22/10/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 196

Πρακτικό της με αριθμό **19ης/22.10.2019**, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την **22^η** του μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** του έτους **2019**.

Στην Καισαριανή σήμερα, **22/10/2019**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **19:00 μ. μ**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα οδός Βρυούλων και Κλαζομενών, ύστερα από την με **αριθμό πρωτ.11150/17.10.2019**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

Αντωνόπουλος Δημήτριος Πρόεδρος Δ.Σ.

1. Βούρλου Μαρία	1. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος
2. Φασκιώτης Γεώργιος	
3. Τσιροζίδης Ιωάννης	
4. Καλαλής Εμμανουήλ	
5. Μαζαράκης Ευγένιος	
6. Γαβρίλη Αγγελική	
7. Κιτσέλλης Εμμανουήλ	
8. Σταμέλος Ηλίας	
9. Γεωργοπούλου Κανέλλα	
10. Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος	
11. Κατσαρέλης Νικόδημος	
12. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα	
13. Αραχωβίτη Μαρία	
14. Πλυτάς Ευάγγελος	
15. Κατημερτζής Γεώργιος	

16. Γραφίδου Γεσθημανή	
17. Ζαρκαδούλας Νικόλαος	
18. Καρατζάς Ανδρέας	
19. Παρασκευά Δέσποινα	
20. Καγιαμπάκη Ειρήνη	
21. Παραγυιού Άννα	
22. Κουφού Σταυρούλα	
23. Αλεξόπουλος Σπυρίδων	
24. Μιλτσακάκης Μιχαήλ	
25. Χατζησάββας Μηνάς	
26.	

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ.Χρήστος Βοσκόπουλος που κλήθηκε νόμιμα με την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης από το Δημοτικό Συμβούλιο του έργου:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» του Δήμου Καισαριανής έως 30/11/2019.

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση με αριθμ.πρωτ.: 10232/30-09-2019 της διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

Καπελλάκος Σάββας

Εργολήπτης Δημοσίων έργων

Ταχ. Διεύθυνση: Σουλίου 14, Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343,

Τηλ. 6948170318/6944474710

Email: skapellakos@yahoo.gr

ΑΦΜ 103856449, ΔΟΥ Ν. Ιωνίας

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει την εισήγηση για 3^η Παράταση)

Για το εν λόγω Έργο υπογράφηκε η Σύμβαση με αρ. πρωτ. 331/10-01-19 (ΑΔΑ: ΩΘΡΛΩΕΨ-Τ4Α) με προθεσμία περαίωσης 10/06/2019. Με τις:

- Απόφαση ΔΣ 131/2019 (ΑΔΑ: ΩΦΩ6ΩΕΨ-ΗΞΗ) εγκρίθηκε παράταση χρόνου εργασιών έως 30/09/2019.
- Απόφαση ΔΣ 139/2019 (ΑΔΑ: ΩΜΟΛΩΕΨ-ΟΧΨ) εγκρίθηκε παράταση χρόνου εργασιών έως 30/10/2019.

Ο λόγος της εκ νέου αιτούμενης παράτασης αφορά στα ακόλουθα σημεία:

1.Εφόσον χάθηκε η συνέχιση εργασιών το καλοκαίρι λόγω διαδικαστικών θεμάτων στην πληρωμή του 1^{ου} Λογαριασμού και συνέπεσε η πληρωμή με την έναρξη της σχολικής χρονιάς οι εργασίες εκτελούνται μόνο ώρες που δεν λειτουργούν τα σχολεία.

2. Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών το φθινόπωρο (βροχές-δυνατοί άνεμοι),εργασίες ειδικά που αφορούν επισκευή και διάστρωση αύλειων χώρων (γήπεδα κλπ.) δεν μπορούν να εκτελεστούν με συνεχή ροή.

3.Απαιτείται ικανός χρόνος για την σύνταξη και έγκριση του 2^{ου} & Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Για το Έργο του θέματος υποβλήθηκαν οι ακόλουθες αιτήσεις παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου από τον Ανάδοχο:

- με την αριθ. Πρωτ. 5533/09-05-2019 επιστολή του,
- με την αριθ. Πρωτ. 7153/26-06-2019 επιστολή του,
- με την αριθ. Πρωτ. 9261/2019 επιστολή του,
- με την αριθ. Πρωτ. 10232/30-9-2019 επιστολή του.

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε :

**Την έγκριση της παράτασης χρόνου εργασιών έως 30/11/2019, για το Έργο:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»**

Οι Επιβλέποντες ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Δ/ντρια Τεχνικής Υπηρεσίας

Ειρήνη Ταμπάκη

Πολιτικός Μηχανικός

Βασ. Κωνσταντοπούλου

Ευαγγέλου Γρηγόριος Αρχιτ. Μηχανικός

Ηλεκτρ. Μηχανικός ΤΕ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής ,μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά ,

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κ. Μιλτσακάκη Μιχαήλ , ο οποίος ψηφίζει ΚΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου εργασιών έως 30/11/2019, για το Έργο:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς Συμβούλους: 2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης Ιωάννης 5) Καλαλής Εμμανουήλ 6) Μαζαράκης Ευγένιος 7) Γαβρίλη Αγγελική 8) Κιτσέλλης Εμμανουήλ 9) Σταμέλος Ηλίας 10) Γεωργοπούλου Κανέλλα 11) Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστου 12) Κατσαρέλλης Νικόδημος 13) Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή 14) Αραχωβίτη Μαρία 15) Πλυτάς Ευάγγελος 16) Κατημερτζής Γεώργιος 17) Γραφίδου Γεσθημανή 18) Ζαρκαδούλας Νικόλαος 19) Καρατζάς Ανδρέας 20) Παρασκευά Δέσποινα 21) Καγιαμπάκη Ειρήνη 22) Παραγυιού Άννα 23) Κουφού Σταυρούλα 24) Αλεξόπουλος Σπυρίδων 25) Μιλτσακάκης Μιχαήλ 26) Χατζησάββας Μηνάς

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 22/10/2019

Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ