



ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:

29/11/2019
13120

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 27/11/2019**

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 237

Πρακτικό της με αριθμό **22ης/27.11.2019**, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την **27^η** του μηνός **ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2019**.

Στην Καισαριανή σήμερα, **27/11/2019**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00 μ. μ**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα οδός Βρυούλων και Κλαζομενών, ύστερα από την με **αριθμό πρωτ.12821/22.11.2019**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

Αντωνόπουλος Δημήτριος Πρόεδρος Δ.Σ.

1. Βούρλου Μαρία	1. Κατημερτζής Γεώργιος
2. Φασκιώτης Γεώργιος	
3. Τσιροζίδης Ιωάννης	
4. Καλαλής Εμμανουήλ	
5. Μαζαράκης Ευγένιος	
6. Γαβρίλη Αγγελική	
7. Κιτσέλλης Εμμανουήλ	
8. Σταμέλος Ηλίας	
9. Γεωργοπούλου Κανέλλα	
10. Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος	
11. Κατσαρέλης Νικόδημος	
12. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα	
13. Αραχωβίτη Μαρία	
14. Πλυτάς Ευάγγελος	
15. Γραφίδου Γεσθημανή	
16. Ζαρκαδούλας Νικόλαος	
17. Καρατζάς Ανδρέας	
18. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος	
19. Παρασκευά Δέσποινα	
20. Καγιαμπάκη Ειρήνη	
21. Παραγουιού Άννα	
22. Κουφού Σταυρούλα	

23. Αλεξόπουλος Σπυρίδων	
24. Μιλτσακάκης Μιχαήλ	
25. Χατζησάββας Μηνάς	
26.	

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ.Χρήστος Βοσκόπουλος που κλήθηκε νόμιμα με την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: Έγκριση από το ΔΣ Παράτασης του Έργου:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» του Δήμου Καισαριανής έως 31/12/2019.

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση με αριθμ.πρωτ.: 12711/22-11-2019 της διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει την εισήγηση για 4^η Παράταση)

Για το εν λόγω Έργο υπογράφηκε η Σύμβαση με αρ. πρωτ. 331/10-01-19 (ΑΔΑ: ΩΘΡΛΩΕΨ-Τ4Α) με προθεσμία περαίωσης 10/06/2019. Με τις:

- Απόφαση ΔΣ 131/2019 (ΑΔΑ: ΩΦΩ6ΩΕΨ-ΗΞΗ) εγκρίθηκε παράταση χρόνου εργασιών έως 30/09/2019.
- Απόφαση ΔΣ 139/2019 (ΑΔΑ: ΩΜΟΛΩΕΨ-ΟΧΨ) εγκρίθηκε παράταση χρόνου εργασιών έως 30/10/2019.
- Απόφαση ΔΣ 196/2019 (ΑΔΑ: 63ΓΑΩΕΨ-ΤΩΛ) εγκρίθηκε παράταση χρόνου εργασιών έως 30/11/2019.

Ο λόγος της εκ νέου αιτούμενης παράτασης αφορά στα ακόλουθα σημεία:

- 1.Εφόσον χάθηκε η συνέχιση εργασιών το καλοκαίρι λόγω διαδικαστικών θεμάτων στην πληρωμή του 1^{ου} Λογαριασμού και συνέπεσε η πληρωμή με την έναρξη της σχολικής χρονιάς οι εργασίες εκτελούνται μόνο ώρες που δεν λειτουργούν τα σχολεία.
2. Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών το φθινόπωρο (βροχές-δυνατοί άνεμοι),εργασίες ειδικά που αφορούν επισκευή και διάστρωση αύλειων χώρων (γήπεδα κλπ.) δεν μπορούν να εκτελεστούν με συνεχή ροή.
- 3.Απαιτείται ικανός χρόνος για την σύνταξη και έγκριση του 2^{ου} & Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα καθώς και το Πρόγραμμα έχει χρόνο ισχύος έως 31/12/2019 για τακτοποίηση διαδικαστικών θεμάτων.

Για το Έργο του θέματος υπολείπονται λίγες εργασίες και υποβλήθηκαν οι ακόλουθες αιτήσεις παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου από τον Ανάδοχο:

- με την αριθ. Πρωτ. 5533/09-05-2019 επιστολή του,

- με την αριθ. Πρωτ. 7153/26-06-2019 επιστολή του,
- με την αριθ. Πρωτ. 9261/2019 επιστολή του,
- με την αριθ. Πρωτ. 10232/30-9-2019 επιστολή του.
- με την αριθ. Πρωτ. 12711/21-11-2019 επιστολή του.

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε :

**Την έγκριση της παράτασης χρόνου εργασιών έως 31/12/2019, για το Έργο:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ»**

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών έλαβε υπόψη τη σχετική νομοθεσία , μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση χρόνο εργασιών έως 31/12/2019 , για το Έργο :
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» .

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς Συμβούλους: 2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης Ιωάννης 5) Καλαλής Εμμανουήλ 6) Μαζαράκης Ευγένιος 7) Γαβρίλη Αγγελική 8) Κιτσέλλης Εμμανουήλ 9) Σταμέλος Ηλίας 10) Γεωργοπούλου Κανέλλα 11) Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστου 12) Κατσαρέλλης Νικόδημος 13) Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή 14) Αραχωβίτη Μαρία 15) Πλυτάς Ευάγγελος 16) Γραφίδου Γεσθημανή 17) Ζαρκαδούλας Νικόλαος 18) Καρατζάς Ανδρέας 19) Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος 20) Παρασκευά Δέσποινα 21) Καγιαμπάκη Ειρήνη 22) Παραγουιού Άννα 23) Κουφού Σταυρούλα 24) Αλεξόπουλος Σπυρίδων 25) Μιλτσακάκης Μιχάλης 26) Χατζησάββας Μηνάς

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 27/11/2019
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ