



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 Πληροφορίες: Ι. Σταθάκης
 Ταχ. Δ/ση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,
 Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
 Τηλ: 213 2010701
 Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 24/05/2021
 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7698

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
15^η Συνεδρίαση 21-05-2021
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 94/2021

ΘΕΜΑ: Έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

Πρακτικό της με αριθμό **15ης/2021 τακτικής** δια τηλεδιάσκεψης **συνεδρίασης** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την **21^η** του μηνός **ΜΑΪΟΥ** έτους **2021** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **08:00 π. μ.** συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **7175/17-05-2021** έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη.

Ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος	
1. Τσιροζίδης Ιωάννης	
2. Χατζησάββας Μηνάς	
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος	
4. Πολυχρονάκης Συμεών	
5. Γραφίδου Γεσθημανή	
6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος)	

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου Σταθάκη Ιωάννη.

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος εισηγούμενος το **5^ο θέμα της ημερησίας διάταξης** θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την κάτωθι υπ' αριθμ. πρωτ. 6940/12-05-2021 εισήγηση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής, η οποία έχει ως εξής :

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα εισήγηση αφορά στην Παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ**» με βάση το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 μετά από το αριθμ. πρωτ. 4421/31.3.2021 **αίτημα παράτασης του Αναδόχου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.**

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

- Σύναψη του από 8/11/2018 Συμφώνου Αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της πράξης προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.
- Η υπ' αριθμ. **32/2020 (ΑΔΑ: Ω6Θ6ΩΕΨ-ΘΔ3)** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση πρακτικού διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 79313) για την σύναψη Δημόσιας Σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ**» (**ΦΑΣΗ: Έλεγχος Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου & Κατακύρωση**).
- Η Σύμβαση με αριθμ. πρωτ. 8181/1.9.2020 μεταξύ Δήμου Καισαριανής και του αναδόχου με την επωνυμία **ΝΑFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** συμβατικού ποσού **111.137,92 € (προ Φ.Π.Α. 24%) ή 137.811,02 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)** και προθεσμία εκτέλεσης του έργου οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις στις παραδόσεις των οργάνων των παιδικών χαρών από τους προμηθευτές του αναδόχου λόγω πανδημίας και έλλειψης προσωπικού.

Οι εργασίες έχουν πλέον ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με την Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων μετά το πέρας των εργασιών εγκατάστασης και συναρμολόγησης του εξοπλισμού, ο ανάδοχος θα παραδώσει εκ νέου στην Υπηρεσία τον **απαιτούμενο φάκελο του προμηθευτή/κατασκευαστή**, ο οποίος θα περιέχει **επικαιροποιημένα όλα τα στοιχεία, έγγραφα, σχέδια, πιστοποιητικά κτλ**, και θα είναι σύμφωνα με

τις τελευταίες/ αναθεωρημένες προδιαγραφές, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στην έκδοση της βεβαίωσης ελέγχου από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στην §2 του άρθρου 9 της Υ.Α. 27934/2014 (Β' 2029) και στην Εγκύκλιο 44/7-8-2014 (ΑΔΑ:ΩΝ8ΚΝ-Ρ46) του Υπουργείου Εσωτερικών, συμπληρωματικών και τροποποιητικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β' 931).

Σε περίπτωση που ο αρμόδιος διαπιστευμένος φορέας **δεν εκδώσει το απαιτούμενο πιστοποιητικό** γιατί ο υπό εγκατάσταση εξοπλισμός **δεν πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές**, τότε ο ανάδοχος οφείλει να **τον αντικαταστήσει ή να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις** και λοιπές ενέργειες, χωρίς περαιτέρω αποζημίωση, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις του φορέα ελέγχου - πιστοποίησης και να εκδοθεί το απαιτούμενο πιστοποιητικό και βεβαίωση καταλληλότητας.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Βάσει όλων των ανωτέρω και μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και εκδοθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, παρακαλούμε για την έγκριση της Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» με βάση το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπ'όψιν:

- Την εισήγηση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 4421/31.3.2021 αίτημα παράτασης του αναδόχου με την επωνυμία **ΝΑFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 94/2021

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Χατζησάββας Μηνάς
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος)

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή 21/05/2021
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ