



ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:

25/09/2019  
10085

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 23/09/2019

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 173**

Πρακτικό της με αριθμό **16ης/23.09.2019**, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την **23<sup>η</sup>** του μηνός **ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2019**.

Στην Καισαριανή σήμερα, **23/09/2019**, ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **20:00 μ. μ**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα οδός Βρυούλων και Κλαζομενών, ύστερα από την με **αριθμό πρωτ.9854/19.09.2019**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**  
**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**  
**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

**Αντωνόπουλος Δημήτριος Πρόεδρος Δ.Σ.**

1. Βούρλου Μαρία	1. Καλαλής Εμμανουήλ
2. Φασκιώτης Γεώργιος	
3. Τσιροζίδης Ιωάννης	
4. Μαζαράκης Ευγένιος	
5. Γαβρίλη Αγγελική	
6. Κισέλης Εμμανουήλ	
7. Σταμέλος Ηλίας	
8. Γεωργοπούλου Κανέλλα	
9. Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος	
10. Κατσαρέλης Νικόδημος	
11. Σαρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα	
12. Αραχωβίτη Μαρία	
13. Πλυτάς Ευάγγελος	
14. Κατημερτζής Γεώργιος	
15. Γραφίδου Γεσθημανή	
16. Ζαρκαδούλας Νικόλαος	
17. Καρατζάς Ανδρέας	
18. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος	
19. Παρασκευά Δέσποινα	
20. Καγιαμπάκη Ειρήνη	
21. Παραγιού Άννα	
22. Κουφού Σταυρούλα	
23. Αλεξόπουλος Σπυρίδων	

24. Μιλτσακάκης Μιχαήλ	
25. Χατζησάββας Μηνάς	
26.	

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ.Χρήστος Βοσκόπουλος που κλήθηκε νόμιμα με την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση από το Δ.Σ. Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ».

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στην διευθύντρια τεχνικών υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλική η οποία παρουσίασε την υπ' αριθμ. 9755/17-09-2019 εισήγηση της που έχει ως εξής:

#### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφ. Πίνακα Εργασιών και τον 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

#### A. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Με την με αριθμό **192/2017** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής εγκρίθηκαν οι όροι και η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Καισαριανής για την εκπόνηση του έργου «**Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Καισαριανής**».
2. Με την υπ. αριθμ. **188/2018** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής έγινε κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας που αναδεικνύει μειοδότη του έργου την εργοληπτική επιχείρηση του ΕΔΕ **ΤΣΙΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**.
3. Στις **27/03/2019** υπογράφηκε το συμφωνητικό της εργολαβίας για ποσό **128.736,55€** (με Φ.Π.Α 24%).
4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι **τέσσερις (4) ημερολογιακοί μήνες**.
5. Με την υπ. αριθμ. **128/24-6-2019** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής εγκρίθηκε η παράταση συμβατικής προθεσμίας για **δύο (2) ημερολογιακούς μήνες** έως τις **27-09-2019**.

#### B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση διάφορων οδών του Δήμου Καισαριανής.

#### Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε συντάσσεται :

1. Για να συμπεριλάβει την αυξομείωση ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

2. Για να συμπεριλάβει δύο νέες τιμές που κρίνονται αναγκαίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του αντικειμένου και συγκεκριμένα την τιμή της ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους η οποία απαιτεί επιπλέον την τοποθέτηση της ασφαλικής συγκολλητικής επάλειψης. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών διαπιστώθηκαν έντονα προβλήματα στις υποβάσεις των οδοστρωμάτων τα οποία απαιτούσαν τη χρήση ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα καθιζήσεων. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία νέας τιμής ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης και κατ' επέκταση ασφαλικής συγκολλητικής επάλειψης.

#### **Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, η συνολική δαπάνη του έργου, ανέρχεται στο ποσό των **127.528,20€** (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται σε **127.528,20€** και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου.

**1<sup>ο</sup> ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ**  
**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Στην Καισαριανή σήμερα 12/09/2019 οι υπογράφοντες Τσίγκος Δημήτριος, Γουναρόπουλος Βασίλειος, Σώκιαλης Κωνσταντίνος έχοντας υπ' όψη :

1. Την απόφαση **192/2017** του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής που αφορά την έγκριση των όρων και τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Καισαριανής για την εκπόνηση του έργου «**Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Καισαριανής**».
2. Την απόφαση **149/2017 (ΑΔΑ ΩΦ4ΔΩΕΨ-ΞΡΟ)** του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
3. Τη δημοπρασία του έργου που έγινε στις **13/07/2018**.
4. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που κατακυρώθηκε με την Απόφαση **188/2018 (ΑΔΑ 698ΝΩΕΨ-ΩΟ1)** της Οικονομικής Επιτροπής και αναδεικνύει μειοδότη της σχετικής δημοπρασίας την εργοληπτική επιχείρηση του ΕΔΕ Τσίγκου Δημήτριου με τεκμαρτή έκπτωση **67,82%**.
5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας που υπογράφηκε στις **27/03/2019** για ποσό **128.736,55 €** (με Φ.Π.Α).
6. Την προθεσμία περαίωσης του έργου η οποία είναι **4 μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Π.Δ. 609/85 όπως αυτός συμπληρώθηκε με τον Ν. 2229/94, τον Ν. 2940/2001, τον Ν. 3263/04 κ.λ.π.

**Π Ρ Ο Ε Β Η Ν**

Κατ' αντιπαράσταση με τον ανάδοχο κ. Δημήτριο Τσίγκο, στη σύνταξη του 1ου Π.Κ.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο μελέτης του έργου, η εκτέλεση των οποίων κρίθηκε αναγκαία για την αποπεράτωση και καλή λειτουργία του έργου.

Οι νέες τιμές συντάχθηκαν με βάση τα νέα εγκεκριμένα τεύχη του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για το 3<sup>ο</sup> τρίμηνο του 2012.

Στις παρακάτω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%, το ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε.18% του αναδόχου, και η έκπτωση από την Δημοπρασία του έργου.

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ**

**Άρθρο Ν.Τ. 1**

Άρθρο Δ-4 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4120)

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση,
- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκινούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: μηδέν ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά  
Αριθμητικά: **(0,45)**

Άρθρο Ν.Τ. 2

#### **Άρθρο Δ-6 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ**

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4421Β.1)

Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος
- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με finisher
- η σταλία των μεταφορικών μέσων
- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα
- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκάρσιων ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.
- οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Επιμέτρηση με λήψη διατομών πρό και μετά την διάστρωση και αναγωγή του όγκου σε βάρος με βάση τα αποτελέσματα εργαστηριακής εξέτασης πυρήνων, ή με βάση ζυγολόγια προσκομιζομένου προς διάστρωση ασφαλτομίγματος.

Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος.

Τιμή χωρίς τη μεταφορά : 78,80 €

Υπολογισμός δαπάνης μεταφορά :  $30\text{km} * 0,21\text{€/m}^3.\text{km} / 2,36\text{tn/m}^3 = 2,67 \text{ €}$

Σύνολο :  $78,80 + 2,67 = 81,47 \text{ €}$

ΕΥΡΩ      Ολογράφως:      Ογδόντα ένα ευρώ και σαράντα επτά λεπτά  
Αριθμητικά:      **(81,47)**

Ο Ανάδοχος

Οι Επιβλέποντες

Θεωρήθηκε  
Η Διευθύντρια Τ.Υ.

ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Β.      ΣΩΚΙΑΛΗΣ Κ.  
ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ              ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Β.  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>																
1	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΝΟΔΟ 1132	1	m2	17.135,00	3,40	58.259,00		18.200,00	3,40	61.880,00		3.621,00			
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΝΟΔΟ 4521B	2	m2	17.135,00	9,62	164.838,70		18.200,00	9,62	175.084,00		10.245,30			
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΟΔΟ 4120	NT1	m2					5.700,00	0,45	2.565,00		2.565,00			
4	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΝΟΔΟ 4421B	NT2	ton					235,00	81,47	19.145,45		19.145,45			
<b>Άθροισμα: 1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>							<b>223.097,70</b>				<b>258.674,45</b>		35.576,75			
Αφαιρείται έκπτωση						68,00 %	151.706,44			68,00 %	175.898,63		24.192,19			
<b>Σύνολο : 1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>							<b>71.391,26</b>	<b>71.391,26</b>			<b>82.775,82</b>	<b>82.775,82</b>	11.384,56			
<b>2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>																
1	Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίου		3	τεμ.	57,00	80,00	4.560,00		85,00	80,00	6.800,00		2.240,00			
2	Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	ΝΟΔΟ 3211B	4	m3	20,00	17,80	356,00		1,00	17,80	17,80			338,20		
3	Καθαίρεση - αποκατάσταση ρείθρων διασταυρούμενων οδών από ασφαλτοσκυρόδεμα	ΝΟΔΟ 2532	5	τεμ.	20,00	200,00	4.000,00		0,00	200,00	0,00			4.000,00		
4	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ 7788	6	m2	1.500,00	3,80	5.700,00		1.500,00	3,80	5.700,00					
<b>Άθροισμα: 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>							<b>14.616,00</b>				<b>12.517,80</b>		2.240,00	4.338,20		
Αφαιρείται έκπτωση						65,00 %	9.500,40			65,00 %	8.136,57		1.456,00	2.819,83		
<b>Σύνολο : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>							<b>5.115,60</b>	<b>5.115,60</b>			<b>4.381,23</b>	<b>4.381,23</b>	784,00	1.518,37		
<b>Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού</b>								<b>76.506,86</b>			<b>87.157,05</b>	<b>12.168,56</b>	<b>1.518,37</b>			
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ						18,00 %	13.771,23			18,00 %	15.688,27	2.190,34	273,31			
<b>Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού</b>							<b>90.278,09</b>				<b>102.845,32</b>	<b>14.358,90</b>	<b>1.791,68</b>			

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17	18	19	20	21
	<b>Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού</b>							<b>90.278,09</b>				<b>102.845,32</b>	<b>14.358,90</b>	<b>1.791,68</b>		
	Απρόβλεπτα							13.541,71						13.451,38		
	<b>Άθροισμα</b>							<b>103.819,80</b>				<b>102.845,32</b>	<b>14.358,90</b>	<b>15.333,39</b>		
	ΦΠΑ						24,00 %	24.916,75			24,00 %	24.682,88	3.446,14	3.680,01		
	<b>Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ</b>							<b>128.736,55</b>				<b>127.528,20</b>	<b>17.805,04</b>	<b>19.013,40</b>		

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (Αρχική Σύμβαση)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (1ος ΑΠΕ)	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ]
<b>Σύνολο εργασιών</b>	<b>90.278,09</b>	<b>102.845,32</b>	
Απρόβλεπτα	13.541,71	0,00	
<b>Άθροισμα</b>	<b>103.819,80</b>	<b>102.845,32</b>	Χωρίς μεταβολή
ΦΠΑ	24.916,75	24.682,88	
<b>Σύνολο με ΦΠΑ</b>	<b>128.736,55</b>	<b>127.528,20</b>	Χωρίς μεταβολή

...../...../.....  
Ο ανάδοχος

...../...../.....  
Οι επιβλέποντες

...../...../.....  
Η Διευθύντρια Τ.Υ.

ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Γουναρόπουλος Βασίλειος  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Βασιλική Κωνσταντοπούλου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σώκιαλης Κωνσταντίνος  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.



## Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούμε:

για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Α.Π.Ε συνολικής δαπάνης **127.528,20€** του έργου «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ**».

## **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, την παρουσίαση της διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής, έλαβε υπόψη τη σχετική νομοθεσία, είδε τον σχετικό φάκελο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Απών δήλωσε ο κ. Μιλτσακάκης Μιχάλης (δεν υπολογίζεται κατά πλάσμα δικαίου στα παρόντα μέλη)

## **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε συνολικής δαπάνης 127.528,20€ του έργου : «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ**».

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς Συμβούλους: 2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης Ιωάννης 5) Μαζαράκης Ευγένιος 6) Γαβρίλη Αγγελική 7) Κιτσέλης Εμμανουήλ 8) Σταμέλος Ηλίας 9) Γεωργοπούλου Κανέλλα 10) Πολυχρονάκης Συμεών - Χρήστος 11) Κατσαρέλλης Νικόδημος 12) Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή 13) Αραχωβίτη Μαρία 14) Πλυτάς Ευάγγελος 15) Κατημερτζής Γεώργιος 16) Γραφίδου Γεσθημανή 17) Ζαρκαδούλας Νικόλαος 18) Καρατζάς Ανδρέας 19) Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος 20) Παρασκευά Δέσποινα 21) Καγιαμπάκη Ειρήνη 22) Παραγυιού Άννα 23) Κουφού Σταυρούλα 24) Αλεξόπουλος Σπυρίδων 25) Μιλτσακάκης Μιχάλης 26) Χατζησάββας Μηνάς

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 23/09/2019

Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**